



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTEAPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2021
SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 128 OTEAPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 21,067,838.00

Hoja: 13/98/2021
 Fecha de Actualización: 13/06/2021

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Desagogada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones
					Físico		Financiero				Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas						
					%	Fechas reales	%	Inicio	Término	Inicio																								Término	Inicio	Término	Inicio	Término	
01	10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CUARTECADA Y ANCHURAS A BARRIO DE CONCEPCION HIDRANTICO, BARRIO TIERRA CALA CALA, BARRIO BARRIO SAN ROMAN	30120000	OTEAPAN	100.00	15/09/2021	31/03/2021	100.00	11/09/2021	18/09/2021	1,091,376.36	1,091,376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,376.36	1,091,376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,376.36	1,091,376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	961.37					
01	11	REVESTIMIENTO EN LA CALLE PROLOGACION (NOMADA) ALLEME DEL BARRIO RANCHO ALEGRE	30120000	OTEAPAN	100.00	22/09/2021	18/03/2021	100.00	18/09/2021	04/03/2021	490,955.05	490,955.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,955.05	490,955.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,955.05	490,955.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,088.00	de 2				
01	12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CUARTECADA Y BARRILLAS A BASE DE CONCRETO A SEÑALADO EN EL CALLEJON HUERTAS DEL CENTRO	30120000	OTEAPAN	100.00	01/03/2021	23/04/2021	100.00	23/09/2021	11/09/2021	1,689,331.71	1,689,331.71	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1,689,331.71	1,689,331.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,331.71	1,689,331.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	543.24					
01	13	CONSTRUCCION DE RECALZOS PARA QUE EL CALEJON FRASE DE LUCCIRANCO SUPERA LA COTACION ADJUDICADA EN LOS VAGONES	30120000	OTEAPAN	100.00	22/09/2021	18/03/2021	100.00	22/09/2021	12/09/2021	142,300.17	142,300.17	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	142,300.17	142,300.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,300.17	142,300.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	85.90					
01	14	CONSTRUCCION DE RECALZOS PARA QUE EL CALEJON MARTIN DEL BARRIO RANCHO ALEGRE	30120000	OTEAPAN	100.00	22/09/2021	18/03/2021	100.00	22/09/2021	12/09/2021	172,525.30	172,525.30	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	172,525.30	172,525.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,525.30	172,525.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	64.30					
01	15	CONSTRUCCION DE RECALZOS PARA QUE EL CALEJON MARTIN DEL BARRIO RANCHO ALEGRE	30120000	OTEAPAN	100.00	22/09/2021	18/03/2021	100.00	22/09/2021	12/09/2021	115,914.67	115,914.67	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	115,914.67	115,914.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,914.67	115,914.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	64.30					
01	16	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDIZADO DE LA COLONIA TERRAZA CHACA DEL MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	100.00	12/04/2021	11/05/2021	100.00	05/04/2021	11/05/2021	881,132.29	881,132.29	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	881,132.29	881,132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,132.29	881,132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	5,029.00					
01	17	CONSTRUCCION DE LUBA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EN LA CALLE P. DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	100.00	22/03/2021	22/03/2021	100.00	03/04/2021	29/04/2021	1,017,344.70	1,017,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,344.70	1,017,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,344.70	1,017,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,459.10					
01	18	CONSTRUCCION DE LA FERRICACION DE FUND PROYUNKAS DEL BARRIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	100.00	12/03/2021	03/04/2021	100.00	05/04/2021	05/09/2021	518,499.45	518,499.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,499.45	518,499.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,499.45	518,499.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	6,000.00					
01	19	CONSTRUCCION DEL DRENAL SAN RAMON EN LA CALLEJON MARTIN DEL BARRIO RANCHO ALEGRE	30120000	OTEAPAN	100.00	08/04/2021	29/03/2021	100.00	03/09/2021	03/09/2021	163,716.83	163,716.83	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	163,716.83	163,716.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,716.83	163,716.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	72.90					
01	20	CONSTRUCCION DE RECALZOS PARA QUE EL CALEJON MARTIN DEL BARRIO RANCHO ALEGRE	30120000	OTEAPAN	100.00	01/09/2021	01/09/2021	100.00	18/09/2021	18/09/2021	208,955.84	208,955.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,955.84	208,955.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,955.84	208,955.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	363.00					

[Firma]
 Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal

ERNESTO FRANCISCO LURIA
 VOCAL DE CONTROL Y FISCALIA

[Firma]
 Silvia Zamora Enriquez
 TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
 Gerardo Pacheco Lopez
 CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTEAPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 120 OTEAPAN
 Fuente de Financiamiento: FMSDF
 Presupuesto Autorizado: 21,067,838.00

Hoja: 13/06/2021

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avance Físico-Financiero						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medición		Aprobadas			
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN INYURGENTES DEL BARRIO EL NARCÓN	30120000	OTEAPAN	0.00				421,055.38	421,055.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	411.00			
2021	30	120	0013																															
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES EN EL CALLEJÓN 15 DE SEPTIEMBRE DEL BARRIO EL NARCÓN	30120000	OTEAPAN	100.00	18/04/2021	02/05/2021	69.61	529,659.53	529,659.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,202.05	368,202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,202.05	368,202.05	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	de 2
2021	30	120	0014																															
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORAZA EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	30120000	OTEAPAN	100.00	03/05/2021	19/06/2021	29.23	2,010,484.50	2,010,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,853.02	857,853.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,853.02	587,853.02	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00	
2021	30	120	0016																															
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIAMANTO VALLEJO DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	30120000	OTEAPAN	0.00				1,399,908.86	1,399,908.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	85.00	
2021	30	120	0017																															
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN LOS GÓMEZ DEL BARRIO NARCÓN	30120000	OTEAPAN	0.00				585,698.41	585,698.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	425.00	
2021	30	120	0018																															
SE 02 k	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	100.00	01/03/2021	30/03/2021	100.00	351,184.20	351,184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,184.20	351,184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,184.20	351,184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00	
2021	30	120	0019																															
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMINIONO EN EL MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00				2,246,615.28	2,246,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	85.00	
2021	30	120	0021																															
UP 01 a	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	30120000	OTEAPAN	60.00	02/02/2021		30.00	28/04/2021	480,855.86	480,855.86	0.00	0.00	0.00	0.00	144,256.76	144,256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,256.76	144,256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00	
2021	30	120	0022																															
EP 02	PAGO DE RESPONSABILIDADES FINANCIERAS POR CONCEPTO DE SELVA PÚBLICA DE HASTA UN 25% DE CRÉDITO SANCOBRAS SAIS	30120000	OTEAPAN	25.00	31/01/2021		25.00	31/01/2021	4,851,973.50	4,851,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,993.37	1,212,993.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,993.37	1,212,993.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15.00	
2021	30	120	0023																															
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL BARRIO NARCÓN	30120000	OTEAPAN	0.00				1,698,297.00	1,698,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
2021	30	120	0024																															

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO

21,067,838.00 21,067,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,156,554.87 9,156,554.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,156,554.86 9,156,554.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Berlín López Francisco
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ERNESTO FRANCISCO LURIA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Silvia Zamora Enriquez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Gerardo Pacheco López
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ORGANO DE CONTROL INTERNO
 OTEAPAN, VERACRUZ
 2018 - 2021

SELLO DIGITAL: JJE0knk+XcN3Td8heM54wzCZ3/MIh9oAhLAlfeel3VZlbcJUNxUhyHj569eE7XlQpp6LwtWL85Pc4AXKSEmoIT3k+IXvXA7N2bCygU850NQgGcBc5mKkd4q01CXpE0caQ+0GyldyAQm5AzkLdjN3IRYE9RTIBa5D3z1f/U=