



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTEAPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2026
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2026 al 31/03/2026


Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 120 OTEAPAN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 23,477,740.00

Hoja: 21/04/2026
 Fecha de Aprobación: 21/04/2026

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones		
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio		Término	Inicio
SE 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL BESO DEL BARRIO SAN ROMÁN, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00																												METRO CUADRAD O	836.95			
2026	30	120	0001																													PERSONA	2,000.00			
SE 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLES MARIANO MATAMOROS Y BENITO JUÁREZ DEL BARRIO HUEYAPAN, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00																													METRO CUADRAD O	1,351.20	de 2	
2026	30	120	0002																														PERSONA	1,500.00		
SE 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+155 UBICADO SOBRE LA CALLE SEGUNDA DE CHAUHTEMOC, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00																													METRO CUADRAD O	578.24		
2026	30	120	0003																														PERSONA	250.00		
SE 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A COLORADO (85.60 ML.) Y CALLEJÓN INTERIOR AL CAMPO LAS PALMITAS BARRIO EL RINCÓN, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00																													METRO CUADRAD O	741.82		
2026	30	120	0004																														PERSONA	1,000.00		
SE 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS AMERICAS TRAMO UBICADO ENTRE EL FUENTE Y CALLE NIÑO FERRIS DEL BARRIO RANCHO ALEGRE, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00																													METRO CUADRAD O	734.14		
2026	30	120	0005																														PERSONA	1,500.00		
SE 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FERROCARRIL DE LA COL. LA TINA MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00																													METRO CUADRAD O	948.20		
2026	30	120	0006																														PERSONA	1,200.00		
SE 03 k	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SOCAVÓN DE LA CALLE NACIONAL EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00																													METRO CÚBICO	92.77		
2026	30	120	0007																														PERSONA	6,000.00		
UM 01 ak	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (CAMPO DEPORTIVO LA BOMBONERA), COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00																													OBRA	1.00		
2026	30	120	0008																														PERSONA	1,500.00		
UM 03 al	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (CAMPO DEPORTIVO SINTÉTICO LAS PALMITAS) EN EL BARRIO EL RINCÓN MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00																														OBRA	1.00	
2026	30	120	0009																														PERSONA	1,500.00		
UM 01 p	REHABILITACIÓN DE CENTROS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS (CASA DE LA CULTURAL) EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00																														OBRA	1.00	
2026	30	120	0010																														PERSONA	2,000.00		
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LUIS DONALDO COLOSDO (ATRÁS DE TANQUE ELEVADO) DEL BARRIO TIERRA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00																														KILOMETRO	0.44	
2026	30	120	0011																														PERSONA	60.00		

TRI/2026/0 OTEAPAN/27341


 Nombre, firma y sello
 Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OTEAPAN, VER. 2026-2029 PRESIDENCIA


 Nombre, firma y sello
 Silvano Gómez Francisco
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


 Nombre, firma y sello
 Tesorería Municipal
 2026-2029
 Cambando la Historia


 Nombre, firma y sello
 Contraloría Municipal
 2026-2029
 Cambando la Historia



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTEAPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2026
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 120 OTEAPAN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 23,477,740.00

Hoja: 21/04/2026
 Fecha de Aprobación: 21/04/2026

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones											
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																														
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLEON PRIMAVERA UBICADA SOBRE CALLE CAMPESINO DEL BARRIO EL NARANJAL, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000 1	OTEAPAN	0.00					811,370.80	811,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.31			
2026 30 120 0012																																			PERSONA	40.00			
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 23 DE ENERO UBICADO ENTRE LAS CALLES DEPORTIVA Y PORTAL DE LOS ENCINOS EN EL BARRIO EL TAPALAN, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000 1	OTEAPAN	0.00					594,101.33	594,101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.18	2 de 2	
2026 30 120 0013																																			PERSONA	56.00			
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE RIO GUIA DE LA COL. EL PORVENIR, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000 1	OTEAPAN	0.00					1,117,327.01	1,117,327.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.42	
2026 30 120 0014																																			PERSONA	112.00			
SC 03 i	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000 1	OTEAPAN	0.00					2,966,614.84	2,966,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00		
2026 30 120 0015																																			PERSONA	8,000.00			
SC 03 c	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) SOBRE LAS CALLES DEPORTIVA, 23 DE ENERO Y LOS ROBLES DEL BARRIO EL TAPALAN, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000 1	OTEAPAN	0.00					1,120,779.81	1,120,779.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2026 30 120 0016																																			PERSONA	8,000.00			
SC 04 b	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.2, DEL BARRIO NARANJAL, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000 1	OTEAPAN	0.00					491,584.03	491,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00	
2026 30 120 0017																																			PERSONA	4,000.00			
SC 04 b	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.4 DE LA COLONIA LA TINA, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000 1	OTEAPAN	0.00					439,069.16	439,069.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00	
2026 30 120 0018																																			PERSONA	4,000.00			
SC 04 b	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 5, DEL BARRIO TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000 1	OTEAPAN	0.00					458,651.38	458,651.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00	
2026 30 120 0019																																			PERSONA	6,000.00			
SE 03	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE ALBERTO CONTRERAS VALENCIA DE LA COLONIA PRIMERA AMPLIACIÓN MUNICIPIO DE OTEAPAN.	30120000 1	OTEAPAN	0.00					449,389.96	449,389.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	8.00	
2026 30 120 0020																																			PERSONA	1,500.00			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:								23,477,740.0	23,477,740.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OTEAPAN, VER. 2026-2029 PRESIDENCIA
 José Gómez Pérez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRIMESTRAL 2026/01
 Silvano Gomez Francisco
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Francisco Santiago Lopez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 TESORERÍA MUNICIPAL 2026-2029
 Cambando la Historia

Blanca Yenni Cruz Hernández
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 CONTRALORÍA 2026-2029
 Cambando la Historia