



Hoja: 1

Fecha de Aprobación: 24/10/2026

Nombre: Nora Gómez Pérez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
OTEAPAN, VER.
2026-2029
PRESIDENCIA

Silvano Gómez Francisco
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Blanca Yenni Cruz Hernández
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERIA MUNICIPAL
2026-2029
Cambiando la Historia

Marlene Anabel Mendoza Ramirez
CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ramirez
CAPAL
ello

CONTRALORIA

2026-2029

Cambiando la Historia



Hoja:
 Fecha de Aprobación: 24/10/2026

Programa Subprograma Tipo			Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones				
			Físico		Financiero																															
			Fechas reales		Fechas reales																															
No. Obra / Acción	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción		Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
SG	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 23 DE ENERO UBICADO ENTRE LAS CALLES DEPORTIVA Y PORTAL DE LOS ENCINOS EN EL BARRIO EL TAPALAN, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00			0.00			594,101.33	594,101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.18			
2026	30	120	0013																													PERSONA	56.00			
SG	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE RIO GUIJA DE LA COL. EL PORVENIR, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00			0.00			1,117,327.01	1,117,327.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.42	2 de 3	
2026	30	120	0014																													PERSONA	112.00			
SC	04	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.2, DEL BARRIO NARANJAL, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	100.00	29/07/2026	07/08/2026	83.24	13/08/2026	03/09/2026	491,584.03	491,584.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,195.64	409,195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,195.64	409,195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00	
2026	30	120	0017																													PERSONA	4,000.00			
SC	04	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.4 DE LA COLONIA LA TINA, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	100.00	15/06/2026	24/06/2026	100.00	04/07/2026	04/07/2026	345,735.46	345,735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,735.46	345,735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,735.46	345,735.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00	
2026	30	120	0018																													PERSONA	4,000.00			
SC	04	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 5, DEL BARRIO TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	100.00	20/06/2026	29/06/2026	100.00	05/08/2026	05/08/2026	398,316.08	398,316.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,316.08	398,316.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,316.08	398,316.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00	
2026	30	120	0019																													PERSONA	6,000.00			
SE	03	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE ALBERTO CONTRERAS VALENZUELA DE LA COLONIA PRIMERA AMPLIACIÓN MUNICIPIO DE OTEAPAN.	30120000	OTEAPAN	0.00			0.00			676,218.28	676,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	9.00		
2026	30	120	0020																													PERSONA	1,500.00			
SG	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PROLONGACION FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS DEL BARRIO TIERRA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00			0.00			868,720.72	868,720.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.39		
2026	30	120	0021																													PERSONA	62.00			
SG	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE RAFAEL HERNANDEZ OCHOA EN LA COLONIA PRIMERA AMPLIACION, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00			0.00			968,587.31	968,587.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.52	
2026	30	120	0022																													PERSONA	68.00			
SG	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ DEL BARRIO TAPALAN, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00			0.00			763,014.78	763,014.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.25	
2026	30	120	0023																													PERSONA	72.00			
SG	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE BUGAMBILIA DEL BARRIO NARANJAL, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00			0.00			401,021.58	401,021.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.17	
2026	30	120	0024																													PERSONA	40.00			
SG	02	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LIMONES DEL BARRIO TAPALAN, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	OTEAPAN	0.00			0.00			418,436.80	418,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.14	
2026	30	120	0025																													PERSONA	0.00			

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
OTEAPAN, VER.
2026-2029
PRESIDENCIA

Blanca Yenni Cruz Hernández
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERIA MUNICIPAL
2026-2029
Cambiando la Historia

Marlene Anabel Mendoza Ramírez
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALORIA
2026-2029
Cambriendo la Historia



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTEAPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2026
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2026 al 30/09/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 120 OTEAPAN
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 23,477,740.00

Hoja: 24/10/2026
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																														
No. Obra / Acción	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	
UB																																				
01																																				
	c																																			
2026	30	120	0026	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA BÁSICA (MECÁNICA DE SUELOS, DISEÑO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN).	30120000	1	OTEAPAN	100.00	01/08/2026	01/08/2026	100.00	03/08/2026	21/08/2026	189,797.37	189,797.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,797.37	189,797.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	6,000.00			
SJ																																				
03																																				
	bp																																			
2026	30	120	0027	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN EL PREESCOLAR INDÍGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CON CCT: 300CC1521Z EN EL MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.	30120000	1	OTEAPAN	15.00	21/08/2026		0.00						1,467,793.84	1,467,793.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	40.00	3 de 3	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 23,477,740.00 23,477,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,779,428.84 7,779,428.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,779,428.84 7,779,428.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,779,428.84 7,779,428.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal: Néé Gómez Pérez
Vocal de Control y Vigilancia: Silvano Gómez Francisco
Tesorero Municipal: Blanca Yenni Cruz Hernández
Contralor Municipal: Marlene Anabel Mendoza Ramírez

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OTEAPAN, VER. 2026-2029
PRESIDENCIA
TESORERÍA MUNICIPAL 2026-2029
CONTRALORIA 2026-2029

TRI/2026/OTEAPAN/28555